PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Cronograma Físico Financeiro

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NEI TREM DA ALEGRIA RUA FRANCISCO PILUSKI, 258, B. VICE-KING, P. UNIÃO - SC



Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.405,40	1,07%	6.405,40	100%	-		-		-		-		-	
2.0	DEMOLIÇÕES GERAIS	12.561,79	2,10%	6.908,98	55%	5.652,81	45%	-		-		-		-	
3.0	ESTRUTURA EM CONCRETO DA ÁREA A CONSTRUIR / RECONSTRUIR	62.684,72	10,48%	-		18.805,42	30%	15.671,18	25%	15.671,18	25%	12.536,94	20%	ı	
4.0	ALVENARIA	29.975,24	5,01%	-		-		8.992,57	30%	8.992,57	30%	5.995,05	20%	5.995,05	20%
5.0	ÁREAS INTERNAS	189.367,86	31,66%	-		-		-		47.341,97	25%	47.341,97	25%	37.873,57	20%
60	REVESTIMENTOS DE FACHADAS E PLATIBANDA	38.091,22	6,37%	-		-		-		7.618,24	20%	7.618,24	20%	11.427,37	30%
7.0	COBERTURA	91.921,78	15,37%	-		-		-		27.576,53	30%	27.576,53	30%	18.384,36	20%
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA	62.733,38	10,49%	-		-		3.136,65	5%	6.273,34	10%	6.273,34	10%	6.273,34	10%
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.643,48	0,61%	-		-		-		546,52	15%	728,70	20%	-	
	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	10.790,77	1,80%	-		-		-		-		1.618,63	15%	2.697,69	25%
11.0	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	10.120,08	1,69%	-		-		-		-		1.518,00	15%	2.530,02	25%
12.0	ÁREA EXTERNA	27.370,02	4,58%	-		-		-		-		-		-	
13.0	MUROS	47.993,60	8,02%	11.998,40	25%	11.998,40	25%	19.197,44	40%	4.799,36	10%	-		-	
14.0	INCENDIO	464,57	0,08%	-		ı		-		ı		-		ı	
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.005,97	0,67%	-		-		-		-		-		-	
	TOTAL	598.129,88	100%	25.312,78	4,23%	36.456,63	6,10%	46.997,84	7,86%	118.819,71	19,87%	111.207,40	18,59%	85.181,40	14,24%
	TOTAL ACUMULADO	598.129,88	100%	25.312,78	4,23%	61.769,41	10,33%	108.767,25	18,18%	227.586,96	38,05%	338.794,36	56,64%	423.975,76	70,88%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Cronograma Físico Financeiro

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NEI TREM DA ALEGRIA RUA FRANCISCO PILUSKI, 258, B. VICE-KING, P. UNIÃO - SC



Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
				R\$	%										
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.405,40	1,07%	-		-		-		-		-		-	
2.0	DEMOLIÇÕES GERAIS	12.561,79	2,10%	-		-		-		-		-		-	
3.0	ESTRUTURA EM CONCRETO DA ÁREA A CONSTRUIR / RECONSTRUIR	62.684,72	10,48%	-		-		-		-		-		-	
4.0	ALVENARIA	29.975,24	5,01%	-		-		-		-		-		-	
5.0	ÁREAS INTERNAS	189.367,86	31,66%	28.405,18	15%	28.405,17	15%	-		-		-		-	
6.0	REVESTIMENTOS DE FACHADAS E PLATIBANDA	38.091,22	6,37%	5.713,68	15%	3.809,12	10%	1.904,57	5%	-		-		-	
7.0	COBERTURA	91.921,78	15,37%	9.192,18	10%	9.192,18	10%	-		-		-		-	
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA	62.733,38	10,49%	6.273,34	10%	6.273,34	10%	9.410,01	15%	9.410,01	15%	9.410,01	15%	-	
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.643,48	0,61%	-		1.457,39	40%	546,52	15%	364,35	10%	-		-	
10.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	10.790,77	1,80%	2.158,15	20%	2.158,15	20%	2.158,15	20%	-		-		-	
11.0	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	10.120,08	1,69%	2.024,02	20%	2.024,02	20%	2.024,02	20%	-		-		-	
12.0	ÁREA EXTERNA	27.370,02	4,58%	-		4.105,50	15%	6.842,51	25%	8.211,01	30%	5.474,00	20%	2.737,00	10%
13.0	MUROS	47.993,60	8,02%	-		-		-		-		-		-	
14.0	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	464,57	0,08%	-		-		-		-		-		464,57	100%
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.005,97	0,67%	-		-		200,30	5%	•		-		3.805,67	95%
	TOTAL	598.129,88	100%	53.766,55	8,99%	57.424,87	9,60%	23.086,08	3,86%	17.985,37	3,01%	14.884,01	2,49%	7.007,24	1,17%
	TOTAL ACUMULADO	598.129,88	100%	477.742,31	79,87%	535.167,18	89,47%	558.253,26	93,33%	576.238,63	96,34%	591.122,64	98,83%	598.129,88	100,00%

Fabiana Weber Zabczuk Arquiteta e Urbanista CAU A60307-4