

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Cronograma Físico Financeiro



AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL JOÃO FERNANDO SOBRAL
RUA HELMUTH MULLER, 1908, JARDIM BELA VISTA, PORTO UNIÃO - SC

Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.122,19	0,74%	3.122,19	100%	-		-	
2.0	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	99.854,73	23,65%	79.883,78	80%	19.970,95	20%	-	
3.0	ALVENARIA	16.480,32	3,90%	9.888,19	60%	6.592,13	40%	-	
4.0	ÁREAS INTERNAS	143.044,82	33,88%	-		100.131,37	70%	42.913,45	30%
5.0	REVESTIMENTOS DE FACHADAS	20.296,37	4,81%	-		14.207,46	70%	6.088,91	30%
6.0	COBERTURA	100.061,51	23,70%	-		100.061,51	100%	-	
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.291,38	6,23%	-		13.145,69	50%	13.145,69	50%
8.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	5.070,07	1,20%	-		5.070,07	100%	-	
9.0	CALÇADAS	4.809,93	1,14%	-		3.847,94	80%	961,99	20%
10.0	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	424,54	0,10%	-		-		424,54	100%
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.730,46	0,65%	-		-		2.730,46	100%
TOTAL		422.186,32	100%	92.894,16	22,00%	263.027,12	62,30%	66.265,04	15,70%
TOTAL ACUMULADO		422.186,32	100%	92.894,16	22,00%	355.921,28	84,30%	422.186,32	100,00%

Fabiana Weber Zabczuk
Arquiteta e Urbanista CAU A60307-4