



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO - SC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO LEGRU - NUCLEO EDUCACIONAL DO LEGRU	JULHO DE 2021	
END:	ESTRADA GERAL DO LEGRU - PORTO UNIÃO - SC	BDI	26,15%
ÁREA	Ampliação de 193,80 m ² - Construção dos banheiros e vestiários e instalação dos sistemas preventivos contra incêndio da quadra		

Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	473,05	0,15%	473,05	100%	-		-		-		-	
2.0	DEMOLIÇÕES GERAIS	1.668,20	0,51%	-		-		-		1.668,20	100%	-	
3.0	ESTRUTURA EM CONCRETO DA ÁREA A CONSTRUIR/RECONSTRUIR	46.544,26	14,35%	34.908,20	75%	11.636,07	25%	-		-		-	
4.0	ALVENARIA	39.604,95	12,21%	9.901,24	25%	29.703,71	75%	-		-		-	
5.0	BANHEIRO MASCULINO	16.072,52	4,96%	-		-		16.072,52	100%	-		-	
6.0	BANHEIRO FEMININO	16.072,52	4,96%	-		-		-		16.072,52	100%	-	
7.0	BANHEIROS PCD	25.321,67	7,81%	-		-		-		25.321,67	100%	-	
8.0	VESTIÁRIOS 1 E 2	49.896,02	15,39%	-		-		-		-		49.896,02	100%
9.0	HALL/CIRCULAÇÃO	16.689,48	5,15%	-		-		-		-		16.689,48	100%
10.0	REVESTIMENTOS DE FACHADAS	16.441,65	5,07%	-		-		4.932,50	30%	4.932,50	30%	6.576,66	40%
11.0	COBERTURA	45.881,07	14,15%	-		45.881,07	100%	-		-		-	
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.743,24	6,70%	-		-		21.743,24	100%	-		-	
13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.168,57	2,83%	-		-		9.168,57	100%	-		-	
14.0	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	10.276,24	3,17%	-		-		10.276,24	100%	-		-	
15.0	ÁREA EXTERNA	1.708,05	0,53%	-		-		-		1.708,05	100%	-	
16.0	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.240,52	0,38%	-		-		-		1.240,52	100%	-	
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.486,48	1,69%	-		-		-		-		5.486,48	100%
TOTAL		324.288,49	98%	45.282,49	13,96%	87.220,85	26,90%	62.193,07	19,18%	50.943,46	15,71%	78.648,64	24,25%
TOTAL ACUMULADO		324.288,49	98%	45.282,49	13,96%	132.503,34	40,86%	194.696,41	60,04%	245.639,87	75,75%	324.288,51	100,00%