

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Cronograma Físico Financeiro



AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL JORNALISTA HERMÍNIO MILIS
RUA ADÃO MIBACH, S/Nº - ÁREA INDUSTRIAL, PORTO UNIÃO - SC

Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.122,19	0,95%	3.122,19	100%	-		-	
2.0	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	56.258,77	17,10%	45.007,02	80%	11.251,75	20%	-	
3.0	ALVENARIA	12.920,76	3,93%	7.752,46	60%	5.168,30	40%	-	
4.0	ÁREAS INTERNAS	122.353,43	37,19%	-		85.647,40	70%	36.706,03	30%
5.0	REVESTIMENTOS DE FACHADAS	14.784,97	4,49%	-		10.349,48	70%	4.435,49	30%
6.0	COBERTURA	83.790,30	25,47%	-		83.790,30	100%	-	
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.758,21	6,31%	-		10.379,11	50%	10.379,10	50%
8.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	7.239,44	2,20%	-		7.239,44	100%	-	
9.0	CALÇADAS	4.965,32	1,51%	-		3.972,26	80%	993,06	20%
10.0	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	225,83	0,07%	-		-		225,83	100%
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.601,76	0,79%	-		-		2.601,76	100%
TOTAL		329.020,98	100%	55.881,67	16,98%	217.798,04	66,20%	55.341,27	16,82%
TOTAL ACUMULADO		329.020,98	100%	55.881,67	16,98%	273.679,71	83,18%	329.020,98	100,00%

Fabiana Weber Zabczuk
 Arquiteta e Urbanista CAU A60307-4