



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

Cronograma Físico Financeiro

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL SÃO BERNARDO DO CAMPO
RUA FREI CANISIO, 64 CONJUNTO SÃO BERNARDO DO CAMPO, BAIRRO BELA VISTA, PORTO UNIÃO - SC

Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
REFORMA																			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.617,54	0,23%	2.617,54	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	ÁREAS À REFORMAR	373.909,30	33,21%	74.781,86	20%	74.781,86	20%	74.781,86	20%	74.781,86	20%	74.781,86	20%	-	-	-	-	-	-
3.0	PISOS E CALÇADA - ÁREAS EXTERNAS	79.005,96	7,02%	-	-	-	-	15.801,19	20%	15.801,19	20%	23.701,79	30%	23.701,79	30%	-	-	-	-
4.0	DRENAGEM - ÁREAS EXTERNAS	5.284,01	0,47%	-	-	-	-	2.642,01	50%	2.642,00	50%	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - GERAL	7.270,06	0,65%	1.454,01	20%	2.181,02	30%	3.635,03	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - GERAL	4.976,12	0,44%	-	-	-	-	2.985,67	60%	1.990,45	40%	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	FACHADAS DA ESCOLA	77.097,16	6,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.548,58	50%	38.548,58	50%	-	-
8.0	MUROS	92.252,93	8,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.252,93	100%	-	-
9.0	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	3.098,43	0,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774,61	25%	2.323,82	75%
AMPLIAÇÃO																			
10.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.625,51	1,03%	-	-	-	-	5.812,76	50%	3.487,65	30%	2.325,10	20%	-	-	-	-	-	-
11.0	INFRA-ESTRUTURA	25.979,93	2,31%	-	-	-	-	15.587,96	60%	10.391,97	40%	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.764,87	0,33%	-	-	-	-	-	-	3.764,87	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
13.0	PAREDES E PAINÉIS	32.162,73	2,86%	-	-	-	-	-	-	19.297,64	60%	12.865,09	40%	-	-	-	-	-	-
14.0	ESQUADRIAS	18.757,25	1,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	18.757,25	100%	-	-	-	-	-	-
15.0	COBERTURAS E PROTEÇÕES	176.038,20	15,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	88.019,10	50%	88.019,10	50%	-	-	-	-
16.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES	7.143,17	0,63%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.857,27	40%	4.285,90	60%	-	-
17.0	FORRO INTERNO	8.977,93	0,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.488,97	50%	4.488,96	50%	-	-
18.0	PAVIMENTAÇÃO E PISOS	9.141,52	0,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	3.656,61	40%	2.742,46	30%	2.742,45	30%	-	-
19.0	LOUÇAS, METAIS E ESTRUTURAS PARA ÁREAS MOLHADAS	5.643,92	0,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.821,96	50%	2.821,96	50%
20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	25.492,99	2,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.197,20	40%	10.197,20	40%	5.098,59	20%
LOGICA E ELÉTRICA																			
21.0	RETIRADA DA ELETRICA EXISTENTE	140,00	0,01%	-	-	-	-	140,00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO	16.579,54	1,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.605,68	70%	4.973,86	30%	-	-
23.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	138.871,87	12,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	48.605,15	35%	48.605,15	35%	41.661,57	30%	-	-
TOTAL		1.125.830,94	100%	78.853,41	7,00%	76.962,88	6,84%	121.386,48	10,78%	132.157,63	11,74%	272.711,95	24,22%	230.766,20	20,50%	202.748,02	18,01%	10.244,37	0,91%
TOTAL ACUMULADO		1.125.830,94	100%	78.853,41	7,00%	155.816,29	13,84%	277.202,77	24,62%	409.360,40	36,36%	682.072,35	60,58%	912.838,55	81,08%	1.115.586,57	99,09%	1.125.830,94	100,00%

CLÁUDIO TILGNER DE SOUZA

Engenheiro Civil - CREA SC nº 204855

Secretaria Municipal de Planejamento - Porto União - SC